

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ดำเนินการ	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ							
๑. การพัฒนาคุณภาพคน และสังคมที่มีคุณภาพ	๑.๑ การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๑. โครงการเข้าร่วมงานประเพณีรวมพลังความสามัคคีของดี น้ำพอง	/			๒๐๐,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	๒๘๒,๑๘๐	๗,๘๒๐	ก.พ. ๖๘
		๒. โครงการแข่งขันกีฬาตำบล	/			๓๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘
		๓. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใสและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดศรีมงคล	/			๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๖๓,๒๔๐	๖,๗๖๐	มิ.ย. ๖๘
		๔. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ	/			๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๒๕,๔๑๐	๗๔,๕๙๐	ก.พ. ๖๘
		๕. โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ของทุกปี	/			๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๖,๖๐๐	๒๓,๔๐๐	ธ.ค. ๖๗
		๖. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี	/			๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๓,๖๐๐	๒๖,๔๐๐	ส.ค. ๖๘
		๗. โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม (ประเพณีทอดเทียนและสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ)	/			๕๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐	๐	๑๔๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๘
		๘. โครงการเข้าร่วมโครงการ "ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ของดีน้ำพอง" ทุกปี	/			๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘
		๙. อุทหนุนโครงการ "ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ ของดีน้ำพอง" ทุกปี	/			๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	๐	ก.พ. ๖๙
		๑๐. โครงการกิจกรรมวันสำคัญและกิจกรรมสาธารณะ	/			๓๐๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	ธ.ค. ๖๙
		๑๑. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา			/	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๑๒. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อบท. แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			/	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๑๓. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี			/	๘๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๑๔. โครงการ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)			/	๑๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๑๕. โครงการจัดงานประเพณีวิ่งสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ			/	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๑๖. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามิตรภาพกลุ่มน้ำพอง			/	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ดำเนินการ	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ							
	๑.๒ แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	๑. โครงการส่งเสริมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	/			๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๙,๙๖๐	๔๐	พ.ค. ๖๘
		๒. อุดหนุนโครงการกาชาดใส่ใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย	/			๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	มี.ค. ๖๙
		๓. โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยเกี่ยวกับ สาธารณภัยต่างๆ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ กลุ่มโซนนิ่ง			/	๑๒๕,๐๐๐	๐	๘๐,๒๐๐	๐	๐	๔๔,๘๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๔. โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านสาธารณภัย			/	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๕. อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น"สถานที่กลาง" สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอน้ำพอง			/	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๖. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งและทบทวน อปพร.			/	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๗. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์			/	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๑.๓ แผนงาน การศึกษา	๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน/ปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียน/ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน/ค่าธรรมเนียมการป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา/ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)/ค่าหนังสือเรียน /ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน/ค่าอาหารกลางวันและอื่นๆ	/			๓,๓๒๙,๓๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	๒,๒๘๓,๘๐๐	๙๒๕,๕๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘ ต.ค. - พ.ย. ๖๘
		๒. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	/			๒,๖๐๒,๖๐๐	๐	๐	๐	๒,๕๖๑,๖๐๔	๔๐,๙๙๖	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘ ต.ค. - พ.ย. ๖๘
		๓. โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)	/			๑,๔๙๕,๘๐๐	๐	๐	๐	๑,๔๑๔,๗๗๓	๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘ ต.ค. - พ.ย. ๖๘
		๔. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	/			๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๙,๕๖๐	๔๔๐	ก.ค. ๖๘
		๕. โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ตำบลกุดน้ำใส	/			๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๗๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๘
		๖. โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี กลุ่มโรงเรียนกุดน้ำใส	/			๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๗๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗
		๗. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ	/			๔๕๐,๐๐๐	๐	๙๐,๐๐๐	๐	๓๖๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ดำเนินการ	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ							
		๘. โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ของสถานศึกษา			/	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๙. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา			/	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๑๐. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา			/	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๑๑. โครงการค่ายวิชาการ			/	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๓,๘๐๐	๓๖,๒๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๑๒. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา			/	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๑๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะมวยไทยในสถานศึกษา			/	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๑๔. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันการจมน้ำในเด็กวัยเรียน			/	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๑.๕ แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	๑. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ ชุมชนตำบลกุดน้ำใสและศึกษาดูงานนอกสถานที่	/			๖๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕๙๘,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๕,๐๘๒
		๒. โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดชุมชนยั่งยืนตำบลกุดน้ำใส	/			๓๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๗,๙๘๐	๑๘,๐๒๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๘
	๑.๖ แผนงาน สาธารณสุข	๑. โครงการส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วย/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรม อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด			/	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๐๐,๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๒. โครงการเข้าค่ายพุทธธรรมด้านยาเสพติด			/	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๓. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น			/	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๔. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอน้ำพอง	/			๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๗๐,๐๐๐	๐	ม.ค.-๖๘
		๕. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	/			๖๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๖๖๐,๐๐๐	๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘
		๖. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราช ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	/			๖๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๖๑,๕๙๐	๔๑๐	ก.พ. - มี.ย. ๖๘
		๗. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	/			๒๑,๖๐๐	๐	๐	๐	๖,๐๖๓	๑๕,๕๓๗	ม.ค. - ก.พ. ๖๘
		๘. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานบริการแพทย์ฉุกเฉิน	/			๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๘,๖๐๐	๑๑,๔๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ดำเนินการ	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ							
	๑.๗ แผนงานสังคม สงเคราะห์	๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลกุดน้ำใส			/	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๒. โครงการฝึกพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลกุดน้ำใสและศึกษาดูงาน นอกสถานที่			/	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๓. โครงการกาชาดใส่ใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย			/	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๔. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลกุดน้ำใสและศึกษาดูงาน นอกสถานที่			/	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑,๕๐๐	๐	๐	๙๘,๕๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๕. โครงการจ้างรถรับ - ส่งนักเรียน	/			๖๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๓๒,๑๖๘	๑๓๗,๘๓๒	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘ พ.ค. - ก.ย. ๖๘
	๑.๘ แผนงานเคหะ และชุมชน	๑. โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่าง	/			๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๘๒,๕๙๒.๒๗	๙๑๗,๔๐๘	ก.ค. - ส.ค.๖๘
		๒. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค	/			๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๑๙,๙๕๙	๘๘๐,๐๔๑	ก.ค. - ส.ค.๖๘
	๑.๙ แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านนางจินตนา เจริญสุข บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น		/		๓๕๗,๐๐๐	๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	๗,๐๐๐	ก.ย. - พ.ย.๖๘
		๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดน้ำใสเชื่อมชุมชนสว่างโนนทอง บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น		/		๔๙๒,๐๐๐	๐	๐	๔๙๒,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. - ธ.ค.๖๘
		๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนางแสงเทียน สุริยะวงษ์ - หนองระนาม บ้านหนองอ้อยน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น		/		๒๓๓,๐๐๐	๐	๐	๒๓๓,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. - มี.ค.๖๙
		๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางไพรมณี ชันตรีกรม - นายสมบูรณ์ โควิชัย บ้านหนองอ้อยน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น		/		๔๗๕,๐๐๐	๐	๐	๔๖๘,๐๐๐	๐	๗,๐๐๐	ก.ย.๖๘
		๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางอ้อย ประทุมโคตร - นายสานิตย์ ประทุมโคตร บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น		/		๓๒๓,๐๐๐	๐	๐	๓๑๖,๐๐๐	๐	๗,๐๐๐	ก.ย. - พ.ย.๖๘
		๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายอนุชา - บ้านตาเลย บ้านหนองอ้อยน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น		/		๑๑๑,๖๐๐	๐	๐	๑๑๑,๖๐๐	๐	๐	ม.ค. - มี.ค.๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ดำเนินการ	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ							
		๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคมทวน วุฒิเสน บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น		/		๒๘๔,๐๐๐	๐	๐	๒๗๑,๐๐๐	๐	๑๓,๐๐๐	ต.ค. - พ.ย.๖๘
		๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ตาบุญช่วย - บ้านนายวิฑริท บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น		/		๓๗๑,๐๐๐	๐	๐	๓๗๑,๐๐๐	๐	๐	กันเงิน
		๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยโจด - บ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น		/		๑๘๑,๐๐๐	๐	๐	๑๘๑,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. - ธ.ค.๖๘
		๑๐. ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ข้างทาง จากบ้านนางหนิด - ถนนมิตรภาพ บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น		/		๔๓๓,๐๐๐	๐	๐	๔๓๓,๐๐๐	๐	๐	ก.พ. - มี.ย.๖๙
		๑๑. ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายบ้านนางบังอร มูลปราบ - ศาลาประชาคมคุ้มแสนสุข บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น		/		๑๐๕,๖๐๐	๐	๐	๑๐๕,๖๐๐	๐	๐	ธ.ค.๖๘ - ก.พ.๖๙
		๑๒. ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายบ้านนายเป้ง - นางเทียน บ้านหนองอ้อน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น		/		๒๗๔,๐๐๐	๐	๐	๒๗๔,๐๐๐	๐	๐	พ.ย.๖๘ - มี.ค.๖๙
		๑๓. ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายบ้านนายยุทธศักดิ์ มาตย์เทพ - นายต้อง จูมมาสวง บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น		/		๑๓๓,๗๐๐	๐	๐	๑๓๓,๗๐๐	๐	๐	ธ.ค.๖๘ - ก.พ.๖๙
		๑๔. ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสายจากสะพานห้วยจั่น ไปไปวัดป่าหัวหิน บ้านปากพอง หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น		/		๒๙๕,๗๐๐	๐	๐	๒๙๕,๗๐๐	๐	๐	พ.ย. - ธ.ค.๖๘
		๑๕. ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สายรอบบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น		/		๓๔๘,๕๐๐	๐	๐	๓๔๘,๕๐๐	๐	๐	พ.ย. - ธ.ค.๖๘
		๑๖. ปรับปรุงถนนสายรอบบ้านหนองบัวน้อย บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น		/		๒๗๗,๕๐๐	๐	๐	๒๗๖,๐๐๐	๐	๑,๕๐๐	ก.ย. - พ.ย.๖๘
		๑๗. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายกุดน้ำใสแสงเทียน บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น		/		๔๙๗,๐๐๐	๐	๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	๐	มี.ค. - มี.ค.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ดำเนินการ	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ							
		๑๘. โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลกุดน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น		/		๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	๔๙๕,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค.๖๙
		๑๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนสว่างโนนทอง บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๔๙๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๙๙,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.๖๘
		๒๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางลักขณา พานน้อย - นายไสว อาจศิลา บ้านหนองอ้อน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๔๖๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๕๕,๐๐๐	๙,๐๐๐	ส.ค. - ต.ค.๖๘
		๒๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายตุ้ย - บ้านนายรุ่ง คงโนนก่อ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๔๘๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๘๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค.๖๘
		๒๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายพิรมย์ พรหมสีแก้ว บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๔๖๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๕๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย.๖๘
		๒๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ้อห้วย ไ้หุ - สนามกีฬา เทศบาลกุดน้ำใส บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๓๕๖,๖๐๐	๐	๐	๐	๓๕๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค.๖๘
		๒๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแปลงปลุกผัก บ้านโนนขามแป หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๓๙๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๘๖,๐๐๐	๘,๐๐๐	ส.ค. - ต.ค.๖๘
		๒๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกป้อม อปพร. ไปปากห้วยแล้ง บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๔๖๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๕๕,๐๐๐	๙,๐๐๐	ส.ค. - ต.ค.๖๘
		๒๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัวน้อย - ห้วยโจด บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๔๖๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๕๕,๐๐๐	๘,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค.๖๘
		๒๗. ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ข้างทาง จากบ้านผู้ช่วยสมศักดิ์ - สี่แยกช่างตา บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๔๘๘,๘๐๐	๐	๐	๐	๔๘๑,๐๐๐	๗,๘๐๐	ส.ค. - ต.ค.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ดำเนินการ	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ							
		๒๘. ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านนายจันดี แสนโน - นานางลำไย บ้านหนองอ้อยน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๔๐๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๙๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	ก.ย. - พ.ย.๖๘
		๒๙. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายกลางบ้านโนนขามแป หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๔๙๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๙๔,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.๖๘
		๓๐. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายวัดป่าสามัคคีศิลาวัน - บ้านนายธนวัฒน์ พานศิริ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๔๙๕,๗๐๐	๐	๐	๐	๔๙๒,๐๐๐	๓,๗๐๐	มี.ค. - พ.ค.๖๘
		๓๑. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายสามแยกโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส - บ้านนายเพชร บุตรจันทร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๔๙๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๔๙๑,๐๐๐	๑,๕๐๐	มี.ย. - ส.ค.๖๘
		๓๒. ปรับปรุงถนนลูกรังสายกุดน้ำใส - กม.๒ (ทล.๒๑๐๙) บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๔๙๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๙๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	ก.ย. - พ.ย.๖๘
		๓๓. ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๗-๐๐๑๐ สายบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๑ ไป กม.๕ จำนวน ๒ ช่วง	/			๙,๘๗๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๔๗๘,๐๐๐	๔,๓๙๘,๐๐๐	มี.ค. - มี.ย.๖๘
		๓๔. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในบ้านโนนขามแป หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๒๕๘,๙๐๐	๐	๐	๒๕๘,๐๐๐	๐	พ.ค. - ก.ค.๖๘
		๓๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพิกุล นันสี ไปบ้านนางพร ไม้ดา บ้านโนนขามแป หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๒๗๕,๐๐๐	๐	๐	๒๖๘,๐๐๐	๗,๐๐๐	ก.พ. - มี.ย.๖๘
		๓๖. ปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิวด้วย Asphalt Concrete บริเวณไหล่ทาง ภายในบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๔๙๒,๖๐๐	๐	๐	๔๘๖,๐๐๐	๖,๖๐๐	มี.ย. - มี.ย.๖๘
		๓๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอรุณสวัสดิ์ ๓ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๑๓๘,๐๐๐	๐	๐	๑๓๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	ก.พ. - มี.ย.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ดำเนินการ	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ							
		๓๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อก๊าซไปถนนทางเข้าบริษัทนิคมฯ บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๒๗๗,๐๐๐	๐	๐	๒๗๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค.๖๘
		๓๙. ปรับปรุงถนนเสริมผิวด้วยหินคลุก สายนาตาไกรสวัสดิ์ บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๔๖๖,๕๐๐	๐	๐	๔๖๕,๐๐๐	๑,๕๐๐	ส.ค. - ต.ค.๖๘
		๔๐. ปรับปรุงถนนเสริมผิวด้วยหินคลุก สายหนองบัวน้อยไปลำน้ำพอง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๔๘๕,๕๐๐	๐	๐	๔๘๔,๐๐๐	๑,๕๐๐	ส.ค. - ต.ค.๖๘
		๔๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดป่าสันติธรรม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๑๖๗,๐๐๐	๐	๐	๑๖๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	ก.พ. - มี.ย.๖๘
		๔๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านนายสมควร ภิรมณ์ราช บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๘๕,๗๐๐	๐	๐	๘๓,๐๐๐	๒,๗๐๐	มี.ค. - พ.ค.๖๘
		๔๓. ปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน ๒ อาคาร ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๔๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ส.ค. - ต.ค.๖๘
		๔๔. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส (อนุบาล) บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๑๓๕,๐๐๐	๐	๐	๑๓๐,๕๐๐	๔,๕๐๐	พ.ค. - มี.ย.๖๘
		๔๕. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง	/			๐	๑๔๔,๐๐๐	๐	๐	๑๔๔,๐๐๐	๐	พ.ค. - มี.ย.๖๘
		๔๖. ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส (อนุบาล) บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๑๓๕,๐๐๐	๐	๐	๑๓๐,๕๐๐	๔,๕๐๐	พ.ค. - มี.ย.๖๘
		๔๗. ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ณ อาคารศูนย์พัฒนา-เด็กเล็กวัดศรีมงคล ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๓๖๔,๐๐๐	๐	๐	๓๑๙,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย.๖๘
		๔๘. ปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวด้วย Asphalt Concrete สายทางเข้าหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	๐	๔๙๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	มี.ย. - มี.ย.๖๘
		๔๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายชุมชนแสนสุข บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ต.ค.- ธ.ค.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ดำเนินการ	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ							
		๔๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนสว่างโนนทอง - บ้านแม่คำพร หล่อน้อย บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๔๙๔,๕๐๐	๐	๐	๔๘๖,๐๐๐	๘,๕๐๐	ก.พ. - มิ.ย. ๖๘
		๔๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สายบ้านกุดน้ำใส กม.๓ บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๓๘๒,๐๐๐	๐	๐	๓๘๑,๗๘๐	๒๒๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๘
		๔๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนบ้านกุดน้ำใส ณาปนกิจ ไปถนนมิตรภาพ บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๑๘๙,๐๐๐	๐	๐	๑๘๒,๐๐๐	๗,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘
		๔๔. ปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิวด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้านกุดน้ำใส กม.๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๘๙,๖๐๐	๐	๐	๘๙,๖๐๐	๐	ส.ค. - ต.ค. ๖๘
		๔๕. ปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิวด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๑ เชื่อมตำบลโคกสูง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๔๘๘,๐๐๐	๐	๐	๔๘๘,๐๐๐	๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘
		๔๖. ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนายสำราญ ชันตรีกรม หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๔๔๙,๐๐๐	๐	๐	๔๔๙,๐๐๐	๐	ส.ค. - ต.ค. ๖๘
		๔๗. ปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๑๗๖,๘๐๐	๐	๐	๑๗๖,๘๐๐	๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘
		๔๘. ปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๓ (ร้านกาแฟ) ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๔๘๖,๐๐๐	๐	๐	๔๘๖,๐๐๐	๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘
		๔๙. ปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๔๘๖,๐๐๐	๐	๐	๔๘๖,๐๐๐	๐	ส.ค. - ต.ค. ๖๘
		๕๐. ปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิวด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๔๗๒,๖๐๐	๐	๐	๔๗๒,๖๐๐	๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘
		๕๑. ปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิวด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ดำเนินการ	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ							
		๕๒. ปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้านโนนขามแป หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๔๘๕,๘๐๐	๐	๐	๔๘๕,๘๐๐	๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘
		๕๓. ปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิวด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๔๗๔,๘๐๐	๐	๐	๔๗๔,๘๐๐	๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘
		๕๔. ปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวด้วย Asphalt Concrete) สายบ้านกุดน้ำใส กม.๕ หมู่ที่๑ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๐	๑๖๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๖๑,๘๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๘
		๕๕. ปรับปรุงถนนเสริมผิวด้วยหินคลุก สายบ้านนางดึก ไปโออุ่นฟาร์ม (บ่อปลา) บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น			/	๐	๒๑๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๑๓,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๕๖. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมลงลูกรังสายนานายอินันท์ วอหล้า บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น			/	๐	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๕๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกป้อม อปพร. ไปปากห้วยแล้ง บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น			/	๔๖๓,๐๐๐	๐	๔๖๓,๐๐๐	๐	๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ดำเนินการ	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ							
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนให้มีความมั่นคง อย่างพอเพียง	๒.๑ แผนงานสังคม สงเคราะห์	๑. โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน			/	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	๒.๓ แผนงาน การเกษตร	๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านการเกษตร			/	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๒. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวอย่างเหมาะสม			/	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๓. โครงการควบคุมแมลงศัตรูพืชและโรคพืชโดยชีววิธี			/	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๔. โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในโค กระบือ			/	๓๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๕. โครงการส่งเสริมการปลูกกล้วยน้ำหว้าพันธุ์มะลิอ่อง			/	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๖. โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	/			๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๖,๔๒๐	๓,๕๘๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๘
		๗. โครงการประกวดผลผลิตด้านการเกษตรและปศุสัตว์	/			๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๕,๓๔๐	๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๗
	๒.๔ แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๑. ขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายจากบ้านนายทองสา - นางประพาส พิเศษพงษ์ศา บ้านฟากพอง หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น		/		๑๒๑,๐๐๐	๐	๐	๑๒๑,๐๐๐	๐	๐	ต.ค.-พ.ย.๖๘
		๒. ขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายนางสายสุตา บุญหมื่น - นานายสัมฤทธิ์ แดงสนาม บ้านหนองอ้อน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	/			๓๗๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๗๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	ก.ค.- ก.ย.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ดำเนินการ	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ							
๓ การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมี ความ สมดุลและ ยั่งยืนที่ดี	๓.๑ แผนงาน การเกษตร	๑. โครงการเยาวชนรักษาสิ่งแวดล้อม			/	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๒. โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๘			/	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๓. โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)			/	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๔. โครงการติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎรภายในสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดน้ำใส		/		๓๒๕,๓๐๐	๐	๐	๓๒๕,๓๐๐	๐	๐	ก.ย. - พ.ย. ๖๘
		๕. โครงการคินธรมชาติให้แผ่นดินและแหล่งน้ำ	/			๑๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๓,๕๒๐	๔๘๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๘
	๓.๒ แผนงาน เคหะและ ชุมชน	๑. โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะชุมชน	/			๗๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๗๒๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
		๒. โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกและลดปริมาณขยะในชุมชน	/			๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘
		๓. โครงการจ้างกำจัดขยะทั่วไปที่ไม่เป็นอันตราย	/			๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๗๔,๓๓๘.๐๗	๒๕,๖๖๑.๙๓	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ดำเนินการ	คงเหลือ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ							
๔. การพัฒนาระบบ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๔.๑ แผนงานบริหาร งานทั่วไป	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล			/	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๒. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา- ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกุดน้ำใส			/	๓๕๐,๐๐๐	๐	๑๐๖,๕๐๐	๐	๐	๒๔๓,๕๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น			/	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๔. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส			/	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๕. โครงการจัดทำหนังสือจดหมายข่าวและแผ่นพับประชาสัมพันธ์			/	๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
		๖. โครงการฝึกอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	/			๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๔๐,๒๘๐	๔๙,๗๒๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘
		๗. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	/			๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	๐	๒๙๖,๙๗๕.๕๐	๓,๐๒๔.๕๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘
		๘. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การพัฒนาองค์กรด้วย กระบวนการทัศน์พลังงานสร้างสรรค์ (OD) และศึกษาดูงาน	/			๐	๘๖,๗๐๐	๐	๐	๘๖,๐๖๐	๖๔๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘
		๙. โครงการจัดทำวารสารเทศบาลตำบลกุดน้ำใส	/			๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๑,๗๕๐	๘,๒๕๐	ธ.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘
		๑๐. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	/			๑๐๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕,๗๐๐	๔๔,๓๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๖๘
	๔.๒ แผนงานการ ศาสนาวัดธรรม และนันทนาการ	๑. อุทหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธี เนื่องในโอกาสสำคัญ	/			๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐	ธ.ค. ๖๗
		๒. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายกุดน้ำใส	/			๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๘๐,๐๐๐	๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๘
	๔.๓ แผนงานส่งเสริม สังเคราะห์	๑. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเหล่ากาชาดและ ประเพณีการจัดงานเทศกาลไหมผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น	/			๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘
	๔.๔ แผนงานสร้าง เข้มแข็งของ ชุมชน	๑. โครงการประชุมผู้นำชุมชนหัวหน้าส่วนราชการ ประธาน คณะกรรมการชุมชนและประชุมประชาคม เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	/			๑๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๑๕,๓๕๐	๑๔,๖๕๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
	๔.๕ แผนงาน สาธารณสุข	๑. โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	/			๔๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๙๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘