

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
เทศบาลตำบลภูน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1. โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านสาธารณสุข	20,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้น	ไม่มี
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศบาลสงกรานต์	50,000	31,620	25 ต.ค. 65	20 เม.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3. โครงการส่งเสริมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	30,000	19,400	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกัน เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5. โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่กลุ่มโซนนิ่ง	50,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6. อุดหนุนโครงการกาชาดใส่ใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย	20,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566



ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
7. อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น “สถานที่กลาง”	15,000	15,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8. โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีกลุ่มโรงเรียน กุดน้ำใส	80,000	79,350	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	80,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10. โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน และภายนอกของสถานศึกษา	30,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	100,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
12. โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชนตำบลกุดน้ำใส	80,000	50,000	1 ม.ค. 66	30 ม.ค. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
13. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลกุดน้ำใส	1,631,460	1,959,005	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566



ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล	641,780	424,149	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
15. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	2,080,000	2,312,700	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
16. โครงการเข้าค่ายพุทธธรรมด้านยาเสพติด	50,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
17. โครงการอบรมวิชาการป้องกันยาเสพติด (ครูแด่) ตำบลกุดน้ำใส	50,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
18. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น	30,000		1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
19. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอน้ำพอง	70,000	70,000	1 ม.ค. 66	30 ม.ค. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
20. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	21,600	6,063	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566



ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
21. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	30,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
22. โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	61,000	61,590	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
23. อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (จำนวน 33 ชุมชน)	660,000	660,000	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
24. โครงการจ้างเหมากรับ – ส่งนักเรียน	700,000	484,770	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
25. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนตำบลกุดน้ำใสและศึกษาดูงานนอก สถานที่ต่างจังหวัด	150,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
26. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบล กุดน้ำใสและศึกษาดูงานนอกสถานที่	200,000	132,480	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
27. โครงการอบรมให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้สูงอายุและคนพิการพึงได้รับ จากภาครัฐ	50,000	30,496	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566



ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
28. โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำ และไฟฟ้าแสงสว่าง	1,000,000	786,953.52	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
29. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายประปา ส่วนภูมิภาค	1,000,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
30. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา	550,000	0	1 ม.ค. 66	30 ม.ค. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
31. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน/ คณะกรรมการชุมชนตำบลกุดน้ำใสและศึกษา ดูงานนอกสถานที่	700,000	545,030	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
32. โครงการเข้าร่วมงานประเพณีรวมพลังความ สามัคคีของดินน้ำพอง	250,000	230,500	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
33. โครงการแข่งขันกีฬาตำบล	350,000	328,900	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
34. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล ตำบลกุดน้ำใสและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีมงคล	70,000	69,105	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566



ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
35. โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	100,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
36. โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับ อำเภอ	250,000	0	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
37.โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วันครอบครัวและผู้สูงอายุ	100,000	70,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
38. โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	80,000	50,000	5 ธ.ค. 65	5 ธ.ค. 65	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
39. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ บรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ของทุกปี	80,000	63,600	12 ธ.ค. 66	12 ธ.ค. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
40. โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ประเพณีทอดเทียนและ สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ)	130,000	130,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
41. โครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)	110,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566



ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
42. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนแสงจันทร์ บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 9	440,500	420,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
43. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนแสนสุข บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 9	369,000	369,000	1 ต.ค. 65	31 ธ.ค. 65	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
44. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร้านบ้านครัว ชายทุ่งเหมยปอ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3	494,000	480,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
45. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้าน นางบุผา - นางเทียน สุริยะวงศ์ บ้านหนองอ้อน้อย หมู่ที่ 7	483,500	460,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
46. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจาก บ้านนายน้อย - บ้านนางสมลทา โคตรกุดกว้าง บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 8	494,000	494,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
47. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจาก บ้านนายนิคม สุวรรณเพ็ง - บ้านนายนพ บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 8	483,500	483,500	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
48. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนา นายทรงฤทธิ์ - คำอ้อ ถึง กม.2 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1	494,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566



ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
49. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจาก บ้านนายประดิษฐ์ พักสีแพ -นางเมือง สีทาแก บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 8	494,000	494,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
50. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนางนาคูหลาบ ไปกลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบล กุดน้ำใส	494,000	480,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
51. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตาเลย - บ้านหนองอ้อน้อย บ้านหนองอ้อน้อย หมู่ที่ 7	483,500	483,500	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
52. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหนองคล้า บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 8	483,500	460,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
53. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลัง วัดศรีมงคล ถึงปากซอยศรีตากุด บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1	495,000	495,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
54. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา	500,000	0	1 เม.ย. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
55. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1	426,000	426,000	1 เม.ย. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566



ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
56. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ภายใน บ้านปากพอง หมู่ที่ 6	490,700	490,000	1 เม.ย. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีเหตุภัย พิบัติเกิดขึ้น	ไม่มี
57. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ซอยนายนายวิมิตร แสงจันทร์ บ้านปากพอง หมู่ที่ 6	222,500	222,500	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
58. โครงการปรับปรุงไหล่ทางช่วงถนนสายหน้า บ้านนางเอื้อง บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 2	44,800	0	1 เม.ย. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
59. โครงการลงดินถมเสริมไหล่ทางภายใน บ้านปากพอง หมู่ที่ 6	100,000	100,000	1 เม.ย. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
60. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายสี่แยก แม่เลี้ยง ถึงสามแยกนายนายสุทิน ศรีชุม บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1	497,000	497,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1. โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานพิเศษช่วง ปิดภาคเรียนฤดูร้อน	150,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป (ไม่กวดจากวัสดุเหลือใช้ (ขวดพลาสติก)	50,000	43,020	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3. โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายรอบหนองคล้า บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 8	489,000	489,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4. โครงการขยายจุดปล่อยน้ำ เพื่อการเกษตร พร้อมอุปกรณ์ ชვენานายยงยุทธ บุญมาก ถึงนายนายพุทธ แดงน้อย บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1	130,000	89,000	1 เม.ย. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5. โครงการงานขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณนาพอตั้ง บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 3	489,000	489,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6. โครงการงานขยายเขตระบบท่อส่งน้ำ เพื่อการเกษตรบริเวณข้างวัดภูกระแต บ้านโนนขามแป หมู่ที่ 5	489,000	479,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7. โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากภัยพิบัติ ด้านการเกษตร	100,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566



ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
8. โครงการประกวดผลผลิตด้านการเกษตรและ ปศุสัตว์	20,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวอย่าง เหมาะสม	10,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10. โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	90,000	89,476	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11. โครงการอบรมและเฝ้าระวังการระบาดของ ศัตรูพืช โรคพืชและสัตว์	10,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1. ค่าจ้างกำจัดขยะทั่วไปที่ไม่เป็น อันตราย	540,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2. ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะชุมชน	730,000	720,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด	1,000,000	7,704	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4. โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกและลด ปริมาณขยะในชุมชน	30,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5. โครงการคืนธรรมชาติให้แผ่นดินและแหล่งน้ำ	14,000	14,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6. โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	5,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1. โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงาน	180,000	175,800	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส	10,000	6,375.42	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3. โครงการจัดทำวารสารเทศบาลตำบลกุดน้ำใส	70,000	50,600	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4. โครงการจัดทำหนังสือจดหมายข่าวราย 4 เดือน	75,000	26,400	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5. โครงการฝึกอบรมการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับคณะผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงาน จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	499,350	455,822	1 เม.ย. 66	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก สภา เทศบาลตำบลกุดน้ำใสและศึกษาดูงาน นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2566	89,000	82,600	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566



ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	30,000	24,596	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	5,400	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	370,000	369,000	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10. โครงการประชุมผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ประธานคณะกรรมการชุมชน และประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	110,000	77,500	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11. อุดหนุนโครงการ “รวมพลังความสามัคคี รวมของดีน้ำพอง”	40,000	40,000	1 เม.ย. 66	30 เม.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
12. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายกุดน้ำใส	80,000	80,000	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
13. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ	50,000	50,000	1 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 65	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566



ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
14. อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม เหล่านักชาดและการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด ขอนแก่น	20,000	0	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงอย่างพอเพียง
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.1.1 ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลเป็นดังนี้

- 1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน
- 2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน
- 3) ยุทธศาสตร์จังหวัดคะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน
- 4) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน
- 5) กลยุทธ์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน
- 6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน
- 7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน
- 8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมคะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้รับคะแนน 58.00 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 96.66

1.1.2 ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 มีจำนวนโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566



ทั้งหมด 199 โครงการ เป็นเงิน 50,829,550 บาท โดยนำไปบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 91 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 25,839,690 บาท การดำเนินการจริง จำนวน 62 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 19,329,504.94 บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. 2566	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ	40	15,465,211.52
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงอย่างพอเพียง	6	1,678,496
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน	3	741,704
พัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	13	1,444,093.42
รวม	62	19,329,504.94

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนโครงการ 199 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 50,829,550 บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ	40	15,465,211.52
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงอย่างพอเพียง	6	1,678,496
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน	3	741,704
พัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	13	1,444,093.42
รวม	62	19,329,504.94

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลกุดน้ำใส มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 91 โครงการจำนวนเงิน 25,839,690 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 62 โครงการ จำนวนเงิน 19,329,504.94 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ	60	19,770,340	40	15,465,211.52
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงอย่างพอเพียง	11	2,027,000	6	1,678,496
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน	6	2,319,000	3	741,704
พัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	14	1,723,350	13	1,444,093.42
รวม	91	25,839,690	62	19,329,504.94

กล่าวโดยสรุป

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 93.10 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.10 ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 85.70 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.70

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลกุดน้ำใส ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลตำบลกุดน้ำใส ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงอย่างพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวเทศบาลตำบลกุดน้ำใส จึงได้ดำเนินการนำข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส ควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกุดน้ำใสควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลตำบลกุดน้ำใสจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษา ระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและ

ชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปึก และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

6. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตาม
สัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั้นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

8. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกุดน้ำใสมากกว่านี้
และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกุดน้ำใสด้วย

9. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกุดน้ำใสทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับ
การลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วน
ถูกต้องด้วย